

মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

মুন্সীগঞ্জ ।

২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বৎসরের O & M কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতিবেদন ৪-

ক্র/নং	প্রকল্পের বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয়ের পরিমাণ
১	গনকপাড়া সরদারপাড়া মেইন রোড হতে জামান দিদারের বাড়ির পিছনে রাস্তা পর্যন্ত সি,সি রাস্তা নির্মাণ কাজ। লিংক-১ ও আকলিমার বাড়ি পর্যন্ত লিংক-২ ও মোশারফের বাড়ি পর্যন্ত।	৬.৬৫ লক্ষ	-
২	গনকপাড়া কাজি বাড়ি কবরস্থান হতে জামান মিয়র জমি পর্যন্ত আর,সি,সি রাস্তা ও ব্রিক প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজ।	৪.৬৭ লক্ষ	৪.৬৭ লক্ষ
৩	কাটাখালী মেইন রোড হতে রনছ হাওলাপাড়া জামে মসজিদ হয়ে শফি বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি,সি দ্বারা উন্নয়ন।	৪.১৯ লক্ষ	৪.১৯ লক্ষ
৪	রনছ হাওলাপাড়া রনজিতের বাড়ি হতে আবুল খায়েরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি,সি দ্বারা উন্নয়ন।	৪.০৫ লক্ষ	৪.০৫ লক্ষ
৫	পূর্ব শিলমন্দি প্রাইমারী স্কুল-নদী গামী রাস্তা হতে সোরহাবের বাড়ি অভিমুখি রাস্তা সি,সি দ্বারা নির্মাণ কাজ।	৩.৩০ লক্ষ	-
৬	পূর্ব শিলমন্দি মাসুম সরকারের বাড়ি হতে শিপলু সরকারের বাড়ি পর্যন্ত সি,সি দ্বারা নির্মাণ কাজ।	৫.০৭ লক্ষ	-
৭	গোয়ালপাড়া মন্দিরের নিকট হতে জুয়েলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি,সি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	০.৮০ লক্ষ	০.৮০ লক্ষ
৮	উঃ ইসলামপুর রিপনের বাড়ি হতে জুলহাসের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।	১২.৯৮ লক্ষ	১২.৯৮ লক্ষ
৯	মুন্সীগঞ্জ পৌর এলাকায় বিভিন্ন রাস্তায় ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ কাজ।	১০.৪০ লক্ষ	১০.৪০ লক্ষ
১০	হাটলক্ষীগঞ্জ লঞ্চঘাট হতে হাটলক্ষীগঞ্জ জামে মসজিদ পর্যন্ত ও সোনালী ব্যাংক হতে ভূমি অফিস পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা সংস্কার।	১৪.৯০ লক্ষ	১৪.৯০ লক্ষ
১১	কলেজপাড়া মেইন ড্রেনের শেষ প্রান্ত হতে ব্যারিস্টার আঃ জব্বার সাহেবের জমি হয়ে পাঁচঘড়িয়াকান্দি রমজানবেগ সংযোগ পাকা রাস্তা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	৪৮.২১ লক্ষ	৪৮.২১ লক্ষ
১২	দেওভোগ অধ্যাপক আবুল বাসার সাহেবের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বের খাল হতে এডঃ মোশারফ সাহেবের বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৫.০১ লক্ষ	-
	মোট=	১২০.২৩ লক্ষ	১০০.২০ লক্ষ

O & M এর জন্য বরাদ্দ = ১২০.২৩ লক্ষ

O & M এর জন্য ব্যয় = ১০০.২০ লক্ষ

O & M এর ব্যয়ের হার = ৮৩%

নির্বাহী প্রকৌশলী
মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা।

(মুঃ সোহেল রানা)
মেয়র (ভারপ্রাপ্ত)
মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা।

মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা কার্যালয়

মুন্সীগঞ্জ ।

পৌরসভার সেক্টর, খাত ও উপখাত কর্ম পরিকল্পনা

সেক্টর ৪ অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

O & M কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা

খাত	ক্রমিক নং	উপখাত সাব প্রজেক্ট	অর্থ বৎসর				সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ	অর্থায়নের উৎস
			২০২৩-২০২৪					
			১ম পর্যায়ে (জুলাই/২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২৩)	২য় পর্যায়ে (অক্টোবর/২৩ হতে ডিসেম্বর/২৩)	৩য় পর্যায়ে (জানু/২৪ হতে মার্চ/২৪)	৪র্থ পর্যায়ে (এপ্রিল/২৪ হতে জুন/২৪)		
অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (১২০.২৩) লক্ষ টাকা	১	গনকপাড়া সরদারপাড়া মেইন রোড হতে জামান দিদারের বাড়ির পিছনে রাস্তা পর্যন্ত সি,সি রাস্তা নির্মাণ কাজ। লিংক-১ ও আকলিমার বাড়ি পর্যন্ত লিংক-২ ও মোশারফের বাড়ি পর্যন্ত।	৬.৬৫ লক্ষ	-	-	-	৬.৬৫ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	২	গনকপাড়া কাজি বাড়ি কবরস্থান হতে জামান মিয়া'র জমি পর্যন্ত আর,সি,সি রাস্তা ও ব্রিক প্যালাসাইডিং নির্মাণ কাজ।	৪.৬৭ লক্ষ	-	-	-	৪.৬৭ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	৩	কাটাখালী মেইন রোড হতে রনছ হাওলাপাড়া জামে মসজিদ হয়ে শরিফ বেপারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি,সি দ্বারা উন্নয়ন।	৪.১৯ লক্ষ	-	-	-	৪.১৯ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	৪	রনছ হাওলাপাড়া রনজিতের বাড়ি হতে আবুল খায়েরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি,সি দ্বারা উন্নয়ন।	৪.০৫ লক্ষ	-	-	-	৪.০৫ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	৫	পূর্ব শিলমন্দি প্রাইমারী স্কুল-নদী গামী রাস্তা হতে সোরহাবের বাড়ি অভিমুখি রাস্তা সি,সি দ্বারা নির্মাণ কাজ।	৩.৩০ লক্ষ	-	-	-	৩.৩০ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	৬	পূর্ব শিলমন্দি মাসুম সরকারের বাড়ি হতে শিপলু সরকারের বাড়ি পর্যন্ত সি,সি দ্বারা নির্মাণ কাজ।	৫.০৭ লক্ষ	-	-	-	৫.০৭ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	৭	গোয়ালপাড়া মন্দিরের নিকট হতে জুয়েলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি,সি দ্বারা উন্নয়ন কাজ।	০.৮০ লক্ষ	-	-	-	০.৮০ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	৮	উঃ ইসলামপুর রিপনের বাড়ি হতে জুলহাসের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।	১২.৯৮ লক্ষ	-	-	-	১২.৯৮ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	৯	মুন্সিগঞ্জ পৌর এলাকায় বিভিন্ন রাস্তায় ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ কাজ।	-	১০.৪০	-	-	১০.৪০ লক্ষ	উন্নয়ন সহায়তা
	১০	হাটলক্ষীগঞ্জ লঞ্চঘাট হতে হাটলক্ষীগঞ্জ জামে মসজিদ পর্যন্ত ও সোনালী ব্যাংক হতে ভূমি অফিস পর্যন্ত কার্পেটিং রাস্তা সংস্কার।	-	১৪.৯০	-	-	১৪.৯০ লক্ষ	রাজস্ব তহবিল
	১১	দেওভোগ অধ্যাপক আবুল বাসার সাহেবের বাড়ির পূর্ব পার্শ্বের খাল হতে এডঃ মোশারফ সাহেবের বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	-	৫.০১	-	-	৫.০১ লক্ষ	রাজস্ব তহবিল
	১২	কলেজপাড়া মেইন ড্রেনের শেষ প্রান্ত হতে ব্যারিষ্টার আঃ জব্বার সাহেবের জমি হয়ে পাটঘড়িয়াকান্দি রমজানবেগ সংযোগ পাকা রাস্তা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	-	-	৪৮.২১	-	৪৮.২১ লক্ষ	রাজস্ব তহবিল
			৪১.৭১ লক্ষ	৩০.৩১ লক্ষ	৪৮.২১ লক্ষ	সর্বমোট	১২০.২৩ লক্ষ	

নির্বাহী প্রকৌশলী
মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা ।

(মুঃ সোহেল রানা)
মেয়র (ভারপ্রাপ্ত)
মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা ।